

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		博湖县公安局附属工程建设项目						
主管部门		博湖县人民政府		实施单位	博湖县公安局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	2000	2000	2000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	2000	2000	2000	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 建设博湖县公安局附属工程建设项目，加快公安基础设施建设，完善公安配套设施； 2. 建设群众资料咨询综合楼项目，提升群众满意度； 3. 完善资料咨询楼附属设备采购，建成智能化资料咨询楼，方便群众办理查阅各类资料。			1. 建设博湖县公安局附属工程建设项目，加快公安基础设施建设，完善公安配套设施； 2. 建设群众资料咨询综合楼项目，提升群众满意度； 3. 完善资料咨询楼附属设备采购，建成智能化资料咨询楼，方便群众办理查阅各类资料。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成公安局附属工程建设项目(项)	1	1	5	5	无偏差
			智能信息化设备采购(批)	1	1	5	5	无偏差
			资料咨询楼建设规模(平方)	≥1900	1900	10	10	无偏差
		质量指标	建设项目施工安全率(%)	≥98%	98%	10	10	无偏差
			工程验收合格率(%)	≥98%	98%	10	10	无偏差
		时效指标	项目建设完工时间	2020年6月1日前	2020年5月31日	5	5	无偏差
		成本指标	配套设施采购节约率(%)	≥1%	1%	5	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提升群众安全感	提升	提升	15	15	无偏差
		可持续影响指标	社会大局持续和谐稳定	稳定	稳定	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率(%)	≥90%	90%	10	10	无偏差
总分						100	100	